

全体工程表

年 月 日	令和5年(2023年)				令和6年(2024年)												令和7年(2025年)								
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月				
工種別																									
準備工	現場事務所、近隣挨拶 施工計画書作成他																								
解体工事			既存As舗装 土留め他撤去																						
仮設工事			仮囲い、休工 仮設道路 準備		冬 期 休 工 (天候等の条件で、変更があります。)		仮囲い 他整備	鉄筋足場設置		外部足場設置						外部足場解体									
土工事			山留 工事				山留工事 基礎掘削		埋戻し 山留工事																
基礎躯体工事								基礎躯体工事																	
地上躯体工事												各階躯体工事													
外部仕上工事																外部建具・CW取付		金属工事							
																外壁可とう形外装薄塗材E 外断熱工法、櫛引仕上		屋上 改質アスファルト防水 各所ウレタン塗膜防水							
内部仕上工事																鉄骨耐火被覆・耐火塗装 耐火間仕切り									
																		壁天井LGS・ボード、仕上げ工事、家具工事							
キャンピー								土工事 基礎躯体工事		養生 → 埋戻し → 仮設ヤード利用						鉄骨建て方 屋根・外装・金属工事									
外構工事																				構造物工・アスファルト舗装 消雪配管工事					
電気設備工事			各種 準備工				基礎躯体工事 スリーブ工事他			地上躯体工事 スリーブ・インサート工事他			各所 配管・配線他					機器取付	試運転調整						
機械設備工事			各種 準備工				基礎躯体工事 スリーブ工事他			地上躯体工事 スリーブ・インサート工事他			各所 配管・ダクト他					機器取付	試運転調整						
検査																						諸検査			
その他			いきいきプラザ 駐車場区画		冬期駐車場利用 ※天候等により変更の可能性有り						歩行者通路確保						外構工事		竣工後 駐車所開放						
油圧ショベル等 大型重機			油圧ショベル クレーン等				油圧ショベル等		ラフタークレーン・コンクリートポンプ車等												油圧ショベル アスファルトフィニッシャー他				
ダンプトラック他							土砂場外搬出		生コン車有り 土砂場外搬入		生コン車・搬入車両有り						土砂場外搬出 アスファルト舗装の際は台数が増えます								