

令和3年度 工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

No.	当初契約日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工期限	契約額(円)		
									変更前	変更後	増減
1	令和2年3月13日	農災第2170-1010号	小出雲地区・東大江用水頭首工災害復旧工事	(株)長崎組	小出雲	令和3年5月6日	起工測量の結果、既設擁壁とのすり付け工(練石積)を6㎡から2㎡に減工するもの。	令和3年6月30日	8,063,000	8,003,600	-59,400
2	令和3年2月26日	債道管第7号	市道上百々西線道路管理工事	(有)保坂建設	上百々	令和3年5月20日	起工測量の結果、舗装面積をA=1010㎡からA=1040㎡に増工するもの。	令和3年7月25日	2,695,000	2,767,600	72,600
3	令和2年3月13日	農災第2170-1016号	大鹿地区袴用水路災害復旧工事	岡田土工工業(株)	大鹿	令和3年5月20日	1.資材運搬路の安全確保のための搬入路の新設に伴う仮設道路盛土680㎡増工、施工機械等の変更 2.仮締切の中詰を購入土から採取土に変更 3.残土処理を場外持出から隣接地処理に変更するもの。	令和3年6月30日	11,110,000	8,551,400	-2,558,600
4	令和3年2月26日	債道外第1号	斐太北小学校敷地舗装工事	(株)保坂組	飛田	令和3年5月20日	現場精査の結果、一部下層路盤が施工されておらず表層の施工に支障を来すことから、下層路盤をA=185㎡増工するもの。	令和3年6月25日	3,322,000	4,005,100	683,100
5	令和3年2月26日	債道管第3号	市道新井高田線道路管理工事	(株)野本組	柳井田町	令和3年5月20日	現場精査の結果、舗装面積をA=1680㎡からA=1570㎡に減工するもの。	令和3年7月25日	8,118,000	7,803,400	-314,600
6	令和3年2月26日	債道管第2号	市道稻塚広島線道路管理工事	(株)保坂組	月岡	令和3年5月20日	現場精査の結果、終点側に破損が確認されたことから、延長をL=239.0mからL=240.3mに増工、舗装面積をA=1290㎡からA=1260㎡に減工するもの。	令和3年7月25日	8,547,000	8,296,200	-250,800

令和3年度 工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

No.	当初契約日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工期限	契約額(円)		
									変更前	変更後	増減
7	令和3年2月26日	債道管第1号	市道東長森横町線道路管理工事	岡田土建工業(株)	長森	令和3年6月3日	起工測量、現場精査の結果、表層㊟A=1320㎡からA=1330㎡、表層㊠A=471㎡からA=499㎡、路面切削A=1790㎡からA=1830㎡、アスファルト殻運搬・処理V=54㎡からV46㎡に変更、警察と協議した結果、交通誘導員を12人から18人増工するもの。	令和3年7月25日	8,217,000	8,477,700	260,700
8	令和3年2月26日	債道管第4号	市道中川新道線道路管理工事	(株)野本組	高柳	令和3年6月10日	アスファルト舗装版破碎の結果、アスファルト殻運搬・処分をV=51㎡からV=64㎡に増工するもの。	令和3年7月25日	5,423,000	5,569,300	146,300
9	令和3年4月16日	交安整第1号	道路区画線設置工事	岡田土建工業(株)	新井地域	令和3年6月16日	現場精査の結果、外側線L=6210mからL=6130m、中央線(実線)L=2350mからL=2320m、中央線(破線)L=2290mからL=2310m、ゼブラL=65mからL=66m、矢印L=280mからL=300mに変更するもの。	令和3年7月14日	5,302,000	5,133,700	-168,300
10	令和2年3月13日	農災第2170-1013号	東菅沼地区 古菅沼用水路災害復旧工事	(株)野本組	東菅沼	令和3年4月21日	鍊石積工A=16㎡から現場打コンクリート擁壁工V=22㎡に変更、残土排出処理（運搬距離L=2km）を場内処理に変更、仮設工購入土（プレス土）を近隣採取土（運搬距離L=2km）に変更するもの。	令和3年4月30日	10,395,000	10,068,300	-326,700
11	令和3年2月26日	債農外第1号	新井南小学校敷地舗装工事	(有)山崎産業	除戸	令和3年4月20日	起工測量の結果、舗装工面積の表層をA=150㎡からA=147㎡に減工、路盤をA=150㎡からA=147㎡に減工、敷砂利をA=46㎡からA=47㎡に増工するもの。	令和3年6月25日	1,573,000	1,552,100	-20,900
12	令和3年4月16日	道管第20号	市道大鹿中通り線道路管理工事	岡田土建工業(株)	大鹿	令和3年7月12日	起工測量及びアスファルト舗装版破碎の結果、アスファルト舗装版破碎A=520㎡からA=509㎡、アスファルト殻運搬・処理V=42㎡から50㎡、不陸整正A=520㎡からA=509㎡、表層㊦A=520㎡からA=509㎡に変更するもの。	令和3年7月24日	3,498,000	3,686,100	188,100

令和3年度 工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

No.	当初契約日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工期限	契約額(円)		
									変更前	変更後	増減
13	令和3年4月16日	道管第8号	市道上新保横町線道路管理工事	(株)野本組	美守	令和3年7月12日	現場精査の結果、区画線設置延長(外側線)をL=370mからL=360mに減工するもの。	令和3年7月24日	3,355,000	3,344,000	-11,000
14	令和3年4月16日	道管第17号	市道大濁太田線道路管理工事	(株)マルモト	大濁	令和3年7月16日	現場精査の結果、コンクリート舗装版破碎A=111㎡からA=127㎡、コンクリート廃材処理38tから42t、コンクリート舗装A=371㎡からA=370㎡に変更、湧水が確認されたことから、暗渠排水管をL=0mからL=6mに増工するもの。	令和3年8月13日	5,445,000	5,539,600	94,600
15	令和2年9月29日	交雪第1号	十三川水系流雪溝整備工事	岡田土工工業(株)	末広町	令和3年7月16日	現場精査の結果、1.E路線の既設U型側溝の布設替えを嵩上げコンクリートに変更 2.自由勾配側溝を7.8m減工 3.流雪溝整備延長L=131.5mをL=123.7mに変更するもの。	令和3年7月25日	11,562,100	11,949,300	387,200
16	令和3年4月16日	道管第11号	市道池の平温泉中央線道路管理工事	中電産業(株)	関川	令和3年7月29日	起工測量及び現場精査の結果、アスファルト舗装版破碎A=846㎡からA=866㎡、不陸整正補足材A=846㎡からA=866㎡、表層⑤A=846㎡からA=866㎡に増工するもの。	令和3年8月13日	4,653,000	4,746,500	93,500
17	令和3年5月24日	高建第1号	妙高高原メッセ・保健センター冷房設備設置・電気設備工事	(株)西脇電気商会	田口	令和3年8月18日	現場再調査の結果、天井スピーカーの移設を5箇所から2箇所、自火報感知器の移設を4箇所から2箇所に減工するもの。	令和3年8月21日	4,158,000	4,125,000	-33,000
18	令和3年5月21日	高建第2号	妙高高原メッセ・保健センター冷房設備設置・機械設備工事	中電産業(株)	田口	令和3年8月18日	現場再精査の結果、調理室の天井裏には換気ダクトが密集し、天井埋込式の室内機の設置が困難なため、床置き型に変更するもの。	令和3年8月18日	11,495,000	11,473,000	-22,000

令和3年度 工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

No.	当初契約日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工期限	契約額(円)		
									変更前	変更後	増減
19	令和3年4月16日	ガ水供第5号	舗装本復旧工事	岡田土建工業(株)	上中	令和3年8月30日	起工測量の結果、路面切削オーバーレイ(県道)A=1,795㎡からA=1,780㎡に、表層工(市道)当初A=192㎡からA=228㎡に、表層工(歩道)当初A=18㎡からA=17㎡に変更するもの。	令和3年9月12日	11,880,000	12,250,700	370,700
20	令和3年5月28日	道管第12号	市道新井駅前線他道路管理工事	(株)保坂組	栄町他	令和3年8月31日	起工測量に基づき再測量の結果、延長をL=100.2mからL=98.3mに変更し、舗装面積をA=829㎡からA=810㎡に減工するもの。 実施の結果、既設舗装版厚をt=5cmからt=9cmに変更し、処理量を97tから169tに増工するもの。	令和3年9月24日	6,270,000	6,729,800	459,800
21	令和3年4月22日	道外委第2号	新図書館等複合施設地質調査委託	(株)村尾技建上越支店	中町他	令和3年9月2日	調査ボーリングの結果、BV.1は軟弱地盤が確認されたことから、L=29mからL=32mに増工、BV.2はBV.1と同様の地質が確認されたことから、L=29mからL=19mに減工し、それに伴い掘削及び標準貫入試験の土質を変更するもの。	令和3年9月18日	7,480,000	7,768,200	288,200
22	令和3年5月28日	道管第25号	市道関山神社五万戸線道路管理工事	(株)野本組	関山	令和3年9月7日	起工測量及び舗装版破碎の結果、アスファルト舗装版破碎A=625㎡からA=613㎡に、アスファルト廃材処理88tから89tに、不陸整正補足材A=625㎡からA=617㎡に、表層⑦A=625㎡からA=617㎡に変更するもの。	令和3年9月24日	3,960,000	3,949,000	-11,000
23	令和3年5月28日	特下補第3号	路面復旧工事	(株)野本組	赤倉	令和3年9月8日	起工測量の結果、舗装面積をA=1,960㎡からA=1,900㎡に変更するもの。	令和3年10月24日	10,670,000	10,390,600	-279,400

令和3年度 工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

No.	当初契約日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工期限	契約額(円)		
									変更前	変更後	増減
24	令和3年4月16日	道改第5号	市道赤倉温泉16号線道路改良工事	(株)野本組	赤倉	令和3年9月8日	次年度施工及び現道取付を考慮し、施工延長をL=56mからL=55mに減工、起工測量及び舗装版破碎の結果、路体盛土V=210㎡からV=260㎡に、アスファルト舗装版破碎A=305㎡からA=334㎡に、アスファルト殻運搬・処理V=15㎡(36t)からV=20㎡(48t)に増工、掘削の結果、遠心ボックスカット300型から横断自由勾配側溝300型に変更するもの。	令和3年10月12日	8,998,000	9,574,400	576,400
25	令和3年4月16日	道改第2号	市道猪野山中央線道路改良工事	(株)野本組	猪野山	令和3年9月8日	現場精査の結果、舗装面積をA=412㎡からA=396㎡に減工、埋設管の保護砂が路床土として利用できることから、掘削V=240㎡からV=190㎡に、路床盛土V=170㎡からV=110㎡に減工するもの。	令和3年10月12日	9,625,000	8,927,600	-697,400
26	令和3年4月23日	道外委第1号	新図書館等複合施設測量委託	(株)あいば測量設計コンサルタント	中町他	令和3年9月10日	現地踏査の結果、区域全体の見通しがきかなく測量精度が確保できないことから、3級基準点測量を1点から2点、4級基準点測量を3点から9点に増工するもの。	令和3年9月19日	3,025,000	3,466,100	441,100
27	令和3年4月19日	簡水補第4-2号	水道管移設工事	中電産業(株)	坂口新田	令和3年9月13日	掘削の結果、既設配管の埋設深1.2m(想定)から0.6mと確認したことから、接続として配管延長をL=80.6mからL=81.5mに増工し、既設管撤去に伴う土量変更をするもの。	令和3年9月15日	4,730,000	4,244,900	-485,100
28	令和3年6月4日	ガ水外第1号	散水栓設置工事	(有)金子設備工業所	錦町	令和3年9月29日	起工測量の結果、水道給水管布設工(HPPE50mm)をL=96.4mからL=94.5mに、水道給水管布設工(HPPE40mm)をL=3.5mからL=2.3mに変更するもの。	令和3年10月1日	3,410,000	3,388,000	-22,000
29	令和3年7月5日	農建第1号	高床山森林公園バンガロー改修工事	(有)保坂建設	姫川原	令和3年9月30日	野地板の破損が著しく、新規屋根鋼板を葺くことができないため、取り換えるもの。	令和3年10月2日	3,476,000	3,593,700	117,700

令和3年度 工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

No.	当初契約日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工期限	契約額(円)		
									変更前	変更後	増減
30	令和3年7月2日	農外第3号	燕温泉駐車場舗装工事	(株)野本組	関山	令和3年9月30日	起工測量の結果、駐車区画線設置をL=556mからL=576mに、掘削の結果舗装版が厚く、As廃材処理をV=50m ³ (118t)からV=61m ³ (142t)に変更するもの。	令和3年10月9日	7,315,000	7,471,200	156,200
31	令和2年2月21日	01災第384号	市道旧県道長森線道路災害復旧工事	岡田土工業(株)	長森	令和3年10月6日	増破により、復旧延長をL=28.5mからL=33.0mに、補強土壁工A=183m ² からA=199m ² 、下層路盤A=245m ² からA=273m ² 、上層路盤A=245m ² からA=273m ² 、表層A=241m ² からA=269m ² に変更するもの。	令和3年12月11日	26,404,400	29,254,500	2,850,100
32	令和3年6月11日	生建第5号	赤倉シャンツェミディアムヒルスタートゲート階段修繕工事	(株)丸山工務店	赤倉	令和3年10月6日	施設利用者の安全を確保するため、鉄骨階段上部の路面に専用人工芝を設置するもの。	令和3年10月8日	18,106,000	19,004,700	898,700
33	令和3年8月6日	道管第4号	市道長沢樽本線道路管理工事	(有)岡田組	樽本	令和3年10月7日	現場精査の結果、コンクリート舗装面積をA=339m ² からA=312m ² に減工し、不陸整正のため、コンクリート舗装厚をt=12cmから平均t=14cmに変更するもの。	令和4年1月2日	4,048,000	4,225,100	177,100
34	令和3年7月5日	農公第1号	梨木農村公園トイレ解体撤去工事	(有)保坂建設	梨木	令和3年10月7日	産業廃棄物運搬・処分量を、廃プラスチック類0.02tから0.01t、ガラス・陶磁器類0.04tから0.02t、がれき類9.50tから6.10tに変更するもの。	令和3年11月1日	2,585,000	2,541,000	-44,000
35	令和3年7月2日	建住第1号	市営石塚住宅外壁改修工事	(有)田中塗装	石塚町	令和3年10月7日	・塗装種別の1種と3種を重複計上していたため、3種を減工とするもの。 ・起工に先がけ外壁の目視調査を実施した結果、西側外壁面（当初設計外）にクラックが確認され、漏水による躯体内部の鉄筋腐食やコンクリートの耐久性の低下が懸念されることから、塗装の改修範囲を増工するもの。	令和3年10月29日	9,053,000	7,951,900	-1,101,100

令和3年度 工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

No.	当初契約日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工期限	契約額(円)		
									変更前	変更後	増減
36	令和3年5月31日	農外第2号	妙高高原ビジターセンター駐車場電気設備工事	(株)野口電気	関川	令和3年10月8日	当初外灯用と電気自動車充電機用の埋設管を単独施工で計画したが、一部65m間で並列埋設することが可能なことから、掘削・埋戻しをL=82mからL=17mに変更するもの。	令和3年10月27日	7,480,000	7,317,200	-162,800
37	令和3年5月28日	道管第18号	市道上中線道路管理工事	(有)小林建材	上中	令和3年10月11日	現場精査の結果、自由勾配側溝の延長をL=18mからL=17m、舗装面積をA=42㎡からA=40㎡、コンクリート撤去をV=7㎡からV=3㎡に減工するもの。	令和3年10月24日	1,826,000	1,698,400	-127,600
38	令和3年6月11日	生建第5号	赤倉シャンツェミディウムヒルスタートゲート階段修繕工事	(株)丸山工務店	赤倉	令和3年10月8日	産業廃棄物処分数量に増減が発生したため、設計変更をするもの。	令和3年10月8日	19,004,700	18,878,200	-126,500
39	令和3年7月2日	地調委第1号	地籍調査委託	(株)アルゴス	上中他	令和3年10月11日	事業進捗のため、変更(追加)交付決定後の補助対象事業費に合わせ、地籍調査委託の変更増をするもの。 第1-2計画区 E1工程（一筆地調査：調査図素図等作成）A=0.24km ² →A=0.30km ²	令和4年3月28日	2,530,000	3,065,700	535,700
40	令和2年3月13日	農災第2170-1011号	猿橋地区 東関上江用水路災害復旧工事	(株)樗沢組	猿橋	令和3年10月13日	<ul style="list-style-type: none"> ・法面の増破に伴い、復旧延長をL=24mからL=25mに変更するもの。 ・法面増破や施工性等を考慮し、土留めをブロック積工からかご枠工に変更するもの。 ・県(河川災害復旧工事)と協議の結果、仮設工の一部を供用できることから仮設道路をL=111mからL=30mに変更し、仮締切及び仮廻し水路を減工するもの。 ・仮用水ポンプアップについて、工期延長に伴い、1期分から2期分へ変更するもの。 	令和3年12月28日	26,950,000	23,317,800	-3,632,200

令和3年度 工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

No.	当初契約日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工期限	契約額(円)		
									変更前	変更後	増減
41	令和3年6月25日	道外第3号	妙高高原中学校舗装工事	中電産業(株)	関川	令和3年10月13日	起工測量及び舗装版破碎の結果、アスファルト舗装版破碎A=858㎡からA=900㎡、アスファルト殻運搬・処理V=43㎡(101t)からV=58㎡(136t)、不陸整正(補足材平均t=2cm)A=825㎡からA=867㎡、表層⑤(t=5cm)A=862㎡からA=900㎡に変更するもの。	令和3年10月22日	5,269,000	5,743,100	474,100
42	令和3年5月28日	農外第1号	妙高高原ビジターセンター駐車場整備工事	(株)山崎建設	関川	令和3年10月13日	・現地調査の結果、路盤工の一部範囲で計画した路盤厚(t=25cm)が確認されたため、路盤工A=954㎡を不陸整正(平均t=5cm)に変更し、舗装面積を1,500㎡から1,490㎡に変更するもの。 ・掘削の結果、舗装範囲の一部で軟弱土が確認されたことから、路床入替(t=50cm)を240㎡増工するもの。	令和3年10月24日	12,760,000	12,382,700	-377,300
43	令和3年8月6日	道管第2号	市道平丸寸分道上小沢線道路管理工事	(有)山崎産業	上平丸	令和3年10月18日	・現地精査の結果、現道部との擦付を考慮し、施工延長をL=47.5mからL=44.0m、コンクリート舗装面積をA=225㎡からA=205㎡に減工するもの。 ・コンクリート舗装版破碎の結果、コンクリート舗装版破碎A=225㎡からA=205㎡、コンクリート殻運搬V=34㎡からV=26㎡、コンクリート殻処理(有筋)85tから11t、コンクリート殻処理(無筋)0tから52tに変更するもの。	令和4年1月2日	3,223,000	2,832,500	-390,500
44	令和3年7月9日	道管第45号	市道白山町運動公園線他道路管理工事	岡田土建工業(株)	上町	令和3年10月13日	起工測量の結果、歩車道境界ブロックL=136mからL=135m、下層路盤、表層A=368㎡からA=325㎡、視覚障がい者誘導ブロックA=44㎡から43㎡に変更するもの。	令和3年11月5日	7,315,000	7,157,700	-157,300
45	令和2年3月13日	農災第2170-1015号	大鹿地区新田大堰用水路災害復旧工事	岡田土建工業(株)	大鹿	令和3年10月20日	・積雪荷重を考慮した結果、大型ブロック積を現場打重方式コンクリート擁壁に変更するもの。 ・現場精査の結果、仮用水工についてポンプアップを仮用水管に、仮締切・仮廻し水路で計上している大型土のうを現地採取の盛土に変更するもの。	令和3年12月28日	41,360,000	29,959,600	-11,400,400

令和3年度 工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

No.	当初契約日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工期限	契約額(円)		
									変更前	変更後	増減
46	令和3年3月19日	簡水補第4-1号	水道管移設工事	中電産業(株)	東関	令和3年10月22日	・現地再調査の結果、維持管理を考慮し排泥弁を設置するもの。 ・県と調整の結果、舗装本復旧を減工するもの。	令和3年10月29日	2,640,000	3,171,300	531,300
47	令和3年7月16日	単災第2号	市道大谷桶海線道路災害復旧工事	岡田土建工業(株)	大谷	令和3年10月25日	残土処理について自由処分で計画したが、近隣で処理地が確保できたことから、運搬距離をL=7.0kmからL=0.7kmに変更するもの。	令和3年11月12日	7,447,000	7,150,000	-297,000
48	令和3年7月6日	ガ水供第7号	水道管布設替工事	(株)セイコースミタ	美守	令和3年10月29日	試掘で既設水道本管位置を確認の結果、配管延長をL=26.1mからL=22.7mに減工したい	令和3年11月2日	2,794,000	2,708,200	-85,800
49	令和3年8月6日	生図委第1号	新図書館等複合施設物件補償調査委託	(株)アルゴス	朝日町他	令和3年10月29日	木造建物(倉庫)1棟に係る調査・査定を取り止めることから、数量を変更するとともに、敷地や建物の面積に合わせ費目を変更するもの。 【建物の調査】(木造建物C70㎡以下)2棟から1棟 【工作物の調査】(機械設備A1事業所100㎡以上200㎡未満)1戸から0戸、(住宅敷地A150㎡未満)1戸から(住宅敷地B150㎡以上200㎡未満)1戸、(住宅敷地C200㎡以上600㎡未満)1戸から0戸 【営業その他の調査】(倉庫1事業所50㎡以上)1事業所から0事業所、(建物の登記記録調査)3戸から2戸、(その他通損に関する査定)3世帯から2世帯	令和3年11月3日	5,775,000	4,667,300	-1,107,700
50	令和3年7月9日	簡水受注修繕第5-2号	消火栓修繕工事	中電産業(株)	東四ツ屋新田	令和3年11月1日	地権者と立会いの結果、消火栓設置位置を変更したため、配管延長を8.8mから7.6m減工するもの。	令和3年11月5日	1,452,000	1,258,400	-193,600

令和3年度 工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

No.	当初契約日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工期限	契約額(円)		
									変更前	変更後	増減
51	令和3年7月9日	農建第5号	四季彩館みょうこう出入口新設	(有)山崎産業	長森	令和3年11月2日	新設する風除室の天井と既設空調機器が干渉するため、既設空調機器を移設するもの。	令和3年11月5日	8,250,000	8,808,800	558,800
52	令和3年6月25日	測委第2号	市道新井18号線測量委託	(株)あいば測量設計コンサルタント	末広町	令和3年11月2日	現地踏査の結果、区域全体の見通しがきかなく測量精度が確保できないことから、3級基準点測量を1点から2点、4級基準点測量を15点から25点に増工するもの。	令和3年11月21日	3,146,000	3,932,500	786,500
53	令和3年7月9日	特高単第3号	宅内汚水ポンプ設備整備工事	(株)雲田商会	杉野沢	令和3年11月5日	マンホールポンプ制御盤の建柱位置について、引込線を適正に管理するため移設してほしいと東北電力から要請があったことから、位置を変更するもの。（埋設電線管L=3m→L=18m） ・残土処理場について、近接で引受無料の場所が確保できたことから、運搬費・処分費を減額するもの。（L=5.4km→L=0.9km）	令和3年11月5日	5,478,000	5,812,400	334,400
54	令和3年8月6日	県林改第3号	林道黒倉線改良工事	岡田土建工業(株)	上小沢	令和3年11月11日	路床材について、当初掘削転用土としたが、土質調査の結果、所定の品質が確保できないことから、購入土に変更するもの。	令和4年1月2日	7,480,000	8,186,200	706,200
55	令和3年8月6日	県林改第1号	林道南葉山線改良工事	岡田土建工業(株)	西野谷	令和3年11月29日	・路床材について、当初掘削転用土としたが、土質調査の結果、所定の品質が確保できないことから、購入土に変更するもの。 ・横断用自由勾配側溝本体について、当初既設品再利用(L=6m)としたが、現地調査の結果、既存基礎コンクリート等の取壊しが不能なことから、新規購入品に変更するもの。 ・残土運搬距離について、当初想定したL=3kmでの残土捨場が確保できなかったことから、L=6kmに変更するもの。	令和4年1月2日	11,770,000	13,734,600	1,964,600

令和3年度 工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

No.	当初契約日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工期限	契約額(円)		
									変更前	変更後	増減
56	令和3年9月17日	道改第1号	市道十日市飛田新田線道路改良工事	(有)保坂建設	飛田新田他	令和3年12月1日	・起工測量及び現地精査の結果、側溝工（自由勾配側溝300型）をL=130m→L=127m（L=3m減）に変更するもの。 ・構造物取壊しの結果、有筋をV=3㎡→V=4㎡（V=1㎡増）、無筋をV=0㎡→V=2㎡（V=2㎡増）に変更するもの。	令和4年3月15日	6,578,000	6,650,600	72,600
57	令和3年9月28日	雪管修第11号	市道平田線消雪施設修繕工事	(株)樗沢組	中央町	令和3年12月8日	取水施設の点検結果に基づき、一部水中ケーブルの更新を計画していたが、再度点検した結果、通電可能な状態であることを確認したため、水中ケーブル（30mmECVT）の更新を減工（L=25m→L=0m）するもの。	令和4年1月5日	3,300,000	3,121,800	-178,200
58	令和3年6月25日	道改第3号	市道柳井田月岡線道路改良工事	(株)野本組	柳井田町	令和3年12月10日	・残土処理について、自由処分（L=7.0km）で計画したが、近隣に適地がないため、有料処分地（L=7.5km）に変更するもの。 ・廃材処理及び現場精査の結果、コンクリート取壊し（V=11㎡→V=15㎡）、下層路盤（A=262㎡→A=270㎡）、表層（A=262㎡→A=270㎡）に数量を変更するもの。	令和3年12月21日	10,835,000	11,374,000	539,000
59	令和3年10月8日	道管第75号	市道駅前通り3号線道路管理工事	(株)野本組	関山	令和3年12月10日	現場精査の結果、外側線をL=370m→L=330m、中央線（破線）をL=180m→160mに変更するもの。	令和4年3月26日	3,190,000	3,169,100	-20,900
60	令和3年9月10日	ガ水需第10号	ガス管布設工事	中電産業(株)	赤倉	令和3年12月10日	・掘削の結果、管理図と既設管に差異が確認されたことから、ガス本管布設工を13.8m増工するもの。 ・当初設計で、既設管との接続を溶接継手で計上したが、並列する水道管との離隔が狭く、溶接することが困難なため、機械継手に変更するもの。	令和3年12月18日	2,970,000	2,795,100	-174,900

令和3年度 工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

No.	当初契約日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工期限	契約額(円)		
									変更前	変更後	増減
61	令和3年8月5日	ガ水委第7号	ガス上下水道管渠整備地質調査業務委託	(株)新協地質上越営業所	姫川原	令和3年12月13日	ボーリング調査の結果、当初想定していた土質と相違があるため変更するもの。 (粘性土：5.0m→3.0m、砂質土：4.0m→0m、礫混じり土：1.0m→0.45m、玉石混じり土：5.0m→11.55m)	令和4年1月1日	4,158,000	4,686,000	528,000
62	令和3年10月8日	道管第72号	市道田口中央線道路管理工事	(株)野本組	田口	令和3年12月13日	・起工測量及び切削の結果、路面切削をA=2,200㎡→A=2,240㎡（A=40㎡増）、アスファルト殻運搬・処理をV=66㎡（155t）→V=78㎡（183t）（V=12㎡（28t）増）、クラック補修をL=560m→L=1,200m（L=640m増）、表層㊟（オーバレイ）t=3cmをA=2,200㎡→A=2,240㎡（A=40㎡増）に変更するもの。	令和4年3月26日	10,065,000	10,670,000	605,000
63	令和3年6月18日	簡水補第4-4号	水道管移設工事	中電産業(株)	上馬場	令和3年12月14日	・断水工法を再検討した結果、断水範囲を最小限にするため、不断水工法にて水道管切替工事を行うことから、材料及び舗装本復旧範囲を増工するもの。 ・水道本管HPPE50mm No.0付近を掘削した結果、埋設されていた既設水道管の位置が当初予定と異なっていたため、配管部材及び配管延長を変更するもの。 ・現地調査の結果、当初計画法線上に県施工のCo側溝が新設されることから、維持管理を考慮し水道管の法線を変更するもの。	令和3年12月14日	6,897,000	7,227,000	330,000
64	令和3年9月13日	総建第1号	庁舎地下駐車場入口壁面等塗装修繕工事	(株)山崎建設	栄町	令和3年12月16日	高圧洗浄後、施工範囲を精査し実測を行ったところ、塗装面積に差異が生じたため、数量変更するもの。	令和4年1月10日	2,145,000	2,680,700	535,700
65	令和3年8月6日	農外委第1号	妙高高原ビジターセンター遊歩道測量設計委託	(株)アルゴス	関川	令和3年12月16日	遊歩道整備に向けて環境省及び新潟県生態研究会と協議した結果、国立公園内の自然環境保護のため、法線等の計画を変更するもの。 ・路線測量：L=0.25km→L=0.29km ・遊歩道設計業務歩道基本設計：L=0.05km→L=0km	令和4年1月2日	2,200,000	2,065,800	-134,200

令和3年度 工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

No.	当初契約日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工期限	契約額(円)		
									変更前	変更後	増減
66	令和3年9月21日	ガ水供第11号	水道管布設工事	中電産業(株)	田切	令和3年12月17日	・ 起点を掘削した結果、埋設されていた既設水道管の位置が当初予定と異なっていたため、継手及び配管延長を変更するもの。 ・ 地中にNTT埋設物があり、支障となることから、水道管の法線を変更し、継手を追加するもの。	令和3年12月19日	7,260,000	7,682,400	422,400
67	令和3年7月16日	交雪第3号	市道東長森横町線消雪井戸更新工事	(株)野本組	学校町	令和3年12月17日	・ さく井の結果、掘削土質（掘削深度168.2m）を、粘性土8.0m→9.0m、砂質土0.0m→1.0m、砂礫140.2m→137.7m、玉石20.0m→20.5mに変更するもの。 ・ 揚水試験の結果、水中ポンプの位置を変更し、揚水管を104.5m→96.3mに減工するもの。 ・ 現地精査の結果、送水管を18m→14m、散水管を30m→37mに変更するもの。	令和4年3月12日	59,950,000	59,928,000	-22,000
68	令和3年7月16日	ガ譲委第3号	白山町供給所用地測量その2委託	(株)アルゴス	白山町	令和3年12月22日	用地測量業務において、一部の土地所有者の確定に時間を要することから、委託日数を180日間→238日間に工期延長するもの。	令和4年3月10日	3,740,000	3,740,000	0
69	令和3年10月29日	公下单第11号	枝線1246-2-1路線下水道工事	(株)マルモト	栗原	令和4年1月4日	・ 残土処理について、開発者と協議した結果、開発工事で受入可能なことから減工（V=100m ³ →V=0m ³ ）するもの。 ・ 管渠工事が11月末で完了したことから、冬期補正及び労務費補正を解除するもの。	令和4年3月25日	3,630,000	3,322,000	-308,000
70	令和3年10月8日	道管第71号	市道新井高田線道路管理工事	(株)保坂組	大崎町	令和4年1月4日	・ 起工測量に基づき再測量の結果、延長を変更（L=360.0m→L=359.1m）するもの。 ・ 打換工区の舗装面積を増工（A=248m ² →A=257m ² ）するもの。	令和4年3月26日	7,810,000	7,861,700	51,700
71	令和3年9月17日	水道受注修繕第11号	消火栓修繕工事	(有)金子設備工業所	西条	令和4年1月11日	・ 掘削の結果、既設管の埋設位置が当初計画と異なっていたため、配管延長を減工（L=7.3m→L=6.1m）するもの。 ・ 実施の結果、交通誘導員を減工（7人→3人）するもの。	令和4年1月14日	1,870,000	1,752,300	-117,700

令和3年度 工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

No.	当初契約日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工期限	契約額(円)		
									変更前	変更後	増減
72	令和3年10月8日	道管第73号	市道旧県道妙高温泉線道路管理工事	(株)山崎建設	関川	令和4年1月12日	・起工測量及び路面切削の結果、路面切削をA=721㎡→A=715㎡、アスファルト殻運搬・処理をV=36㎡(85t)→V=20㎡(48t)、オーバーレイをA=721㎡→A=715㎡に変更するもの。	令和4年3月26日	3,740,000	3,576,100	-163,900
73	令和3年10月8日	道管第70号	市道バイパス東雲町関川線道路管理工事	(株)保坂組	藤塚新田	令和4年1月12日	・起工測量に基づき再測量の結果、延長をL=302.0m→L=301.8mに変更するもの。 ・廃材処理の結果、廃材量をV=37㎡(87t)→V=40㎡(95t)に変更するもの。 ・現場精査の結果、通行車の安全性を向上させるため、摩耗の著しい外側線を同時施工により、L=332m→L=743mに増工するもの。	令和4年3月26日	5,698,000	5,749,700	51,700
74	令和3年10月1日	交道改第1号	市道川上新保線道路改良工事	(株)野本組	川上	令和4年1月20日	・起工測量の結果、自由勾配側溝300型を2m減工、取付部の舗装の破損が著しいため表層を59m増工するもの。 ・地元及び用水関係者と再度協議した結果、維持管理を考慮して遠心ボックスカーブを横断自由勾配側溝へ変更するもの。	令和4年3月25日	7,458,000	8,412,800	954,800
75	令和3年8月6日	道改第4号	市道学校町末広町線道路改良工事	岡田土建工業(株)	末広町	令和4年1月20日	・耕作者と協議した結果、取水に必要な分水栓を3箇所増工するもの。 ・現場精査の結果、不陸整正をA=76㎡→A=80㎡に、下層路盤をA=543㎡→A=524㎡に、表層をA=619㎡→A=604㎡に変更するもの。	令和4年2月1日	9,405,000	9,614,000	209,000
76	令和2年10月22日	ガ水委第14号	芝倉取水施設更新実施設計業務委託	新日本設計(株)上越営業所	杉野沢	令和4年1月26日	・芝倉沈砂池について、枯れ葉や冬期間の維持管理を考慮し、屋根付き構造に変更するもの。 ・隣接地権者との調整により、法線変更を行い測量業務を減工するもの。	令和4年1月28日	13,200,000	12,453,100	-746,900

令和3年度 工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

No.	当初契約日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工期限	契約額(円)		
									変更前	変更後	増減
77	令和3年8月6日	交雪第1号	十三川水系流雪溝整備その1工事	岡田土建工業(株)	末広町	令和4年1月26日	・コンクリート廃材処理の結果、構造物取壊し・運搬・処分の数量を、無筋V=30㎡→V=2㎡、有筋をV=2㎡→V=15㎡に変更するもの。	令和4年2月1日	13,035,000	12,917,300	-117,700
78	令和3年7月1日	橋委第1号	橋梁点検・診断委託	(株)日本海コンサルタント 上越支店	市内一円	令和4年2月7日	・寸分道橋の橋脚高が17mあり、橋梁点検車では近接目視点検が困難なことから、上部工からロープで吊下ろしながら点検するロープアクセス方法に変更するもの。 ・大谷橋他4橋の道路照明灯が高く、橋梁点検車では近接目視点検が困難なことから、高所作業車による点検へ変更するもの。	令和4年3月7日	19,030,000	20,377,500	1,347,500
79	令和3年10月22日	ガ水補第5-1号	消火栓設置工事	(有)金子設備工業所	飛田他	令和4年2月14日	・掘削した結果、既設管の埋設位置が当初計画と異なっていたため、配管延長を減工するもの。 ①飛田地内：HPPE 100mm L=1.2m→L=1.0m HPPE 75mm L=4.7m→L=4.0m ②美守地内：HPPE 100mm L=3.3m→L=2.8m HPPE 75mm L=5.9m→L=5.1m ③国賀地内：HPPE 75mm L=3.0m→L=2.3m	令和4年2月18日	6,050,000	5,726,600	-323,400
80	令和3年10月25日	福建第2号	旧妙高市高齢者生産活動センター附属屋解体撤去工事	(有)山崎産業	錦町	令和4年2月16日	・産業廃棄物について設計数量と実施数量に差異が生じたため変更するもの。（鉄くずの減/木くず、廃プラスチック、コンクリート、アスファルトガラ等の増）	令和4年2月21日	2,178,000	2,428,800	250,800
81	令和2年5月21日	こ建第13号	第三・斐太南・矢代保育園統合園新築・機械設備工事	金子・上越特定共同企業体	白山町	令和4年2月16日	・現場精査の結果、現場の実情に合わせて各工種における数量や施工条件などを変更するもの。（感染症対策として自動手洗い水栓に変更。園庭の芝生や低木の維持管理のため散水栓の増設。その他、衛生器具設備、給水設備、給湯設備、排水設備、都市ガス設備、消火栓設備、空調機器設備等で変更あり。）	令和4年3月25日	106,700,000	117,582,300	10,882,300

令和3年度 工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

No.	当初契約日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工期限	契約額(円)		
									変更前	変更後	増減
82	令和2年5月21日	こ建第12号	第三・斐太南・矢代保育園統合園新築・電気設備工事	西脇・山本・ホンノ特定共同企業体	白山町	令和4年2月16日	・現場精査の結果、現場の実情に合わせて各工種における数量や施工条件などを変更するもの。（感染症対策等に必要なICT環境整備のためのWi-Fi無線機の増設。オゾン発生装置、輻射式冷暖房装置の設置のための専用回線、コンセント電源の増設。防犯設備である電気錠の仕様変更に伴う玄関サッシ枠の変更。安全対策としてエレベーター利用制限装置の設置等の変更あり。）	令和4年3月25日	70,400,000	77,402,600	7,002,600
83	令和3年11月1日	こ建第3号	旧新井南小学校小濁冬季分校解体撤去工事	(有)山崎産業	小濁	令和4年2月28日	・産業廃棄物について設計数量と実施数量に差異が生じたため変更するもの。（木くず、鉄くず、石膏ボード、木材チップ入り外壁材、廃プラスチック等の減/ガラス陶磁器、コンクリートの増）	令和4年2月28日	3,201,000	3,080,000	-121,000
84	令和3年7月16日	ガ譲委第3号	白山町供給所用地測量その2委託	(株)アルゴス	白山町	令和4年3月7日	実測の結果、用地測量面積をA=4,500㎡→A=5,000㎡に、境界杭を25本→58本に変更するもの。	令和4年3月10日	3,740,000	4,711,300	971,300
85	令和3年11月12日	生建第1号	赤倉体育センター非構造部材耐震化・建築工事	中電産業(株)	二俣	令和4年3月9日	①ぶどう棚及びバトン取外し再取付の減工。（現場調査の結果、必要なし。） ②遮光フィルムから飛散防止フィルムへの変更。（熱割の恐れにより変更。） ③アスベスト含有建材撤去処分の増工。（撤去する換気ダクトの一部で確認。） ④有圧扇取付枠の増工。（振動対策として補強枠を増工。） ⑤飛散防止フィルム施工範囲の増工。（吊り天井撤去に伴う施工範囲の増工。） ⑥産業廃棄物数量の変更。（実施数量で変更。）	令和4年3月18日	28,820,000	30,559,100	1,739,100

令和3年度 工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

No.	当初契約日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工期限	契約額(円)		
									変更前	変更後	増減
86	令和3年11月12日	生建第2号	赤倉体育センター非構造部材耐震化・電気設備工事	(株)山本電気	二俣	令和4年3月9日	①非常照明設備の減工。（異常なしのため改修なし。） ②放送用端子盤新設の増工。（デスク型アンプの撤去に伴い、専用端子盤を新設。） ③天井裏の既設ケーブルラック撤去の増工。（吊り天井撤去に伴い撤去。） ④天井裏の差動式分布型感知器空気管改修の増工。（老朽化している空気管の改修。）	令和4年3月18日	23,320,000	25,062,400	1,742,400
87	令和3年7月30日	簡水第1-1号	新井南浄水場水源さく井工事	(株)山崎建設	除戸	令和4年3月15日	・水源確保のため、井戸深度をL=150m→L=160mに変更するもの。 ・電気検層の結果、地質を、粘性土L=1.5m→L=3.0m、砂質土L=9.5m→L=1.0m、砂礫L=110.0m→L=141.5m、玉石L=29.0m→L=14.5mに変更するもの。	令和4年3月26日	33,330,000	32,638,100	-691,900
88	令和3年7月30日	交雪第4号	市道白山町運動公園線他消雪井戸更新工事	岡田土建工業(株)	白山町	令和4年3月9日	さく井の結果、掘削土質を、粘性土L=4.5m→L=11.3m、砂礫L=163.7m→L=145.9m、玉石L=0.0m→L=11.0mに変更するもの。	令和4年3月26日	41,800,000	43,008,900	1,208,900
89	令和3年11月26日	水道管理第11号	関川配水池他配水圧力計・流量計・水位計更新工事	中電産業(株)	関川・赤倉	令和4年3月15日	電磁流量計交換器の既存ケーブルを再点検したところ、劣化が少なく通電に問題ないため、専用ケーブルを減工するもの。	令和4年3月25日	4,994,000	4,732,200	-261,800
90	令和3年10月22日	ガ水需第2号	ガス水道管布設工事	中電産業(株)	栗原	令和4年3月16日	・掘削した結果、既設管の埋設位置が当初計画と異なっていたため、配管延長を減工するもの。 ガス管：PE 100mm L=332.5m→L=325.6m 水道管：HPPE 100mm L=341.0m→L=322.8m	令和4年3月20日	18,106,000	18,012,500	-93,500

令和3年度 工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

No.	当初契約日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工期限	契約額(円)		
									変更前	変更後	増減
91	令和3年7月19日	ガ水供第2号	水道管布設替工事	(株)雲田商会	国賀他	令和4年3月25日	・当初横断水路箇所を下越し配管で計画したが、掘削した結果、想定より埋設深が3m以上あり、配管が困難なため水管橋(L=9.8m)に変更するもの。 ・掘削した結果、既設管の埋設位置が当初計画と異なっていたため、継手材料の変更と配管延長を L=801.1m→L=806.8mに変更するもの。	令和4年3月25日	81,235,000	86,625,000	5,390,000
92	令和3年12月27日	ガ議第2号	白山町供給所防護柵設置工事	(株)野本組	白山町	令和4年3月25日	起工測量の結果、民地境界の離隔確保のため、法線を変更したいことから、防護柵設置延長をL=99.8m→L=98.1mに減工するもの。	令和4年3月26日	8,250,000	8,064,100	-185,900
93	令和3年8月6日	特下補第1号	赤倉污水幹線整備その5工事	(株)山崎建設	赤倉	令和4年3月25日	・掘削の結果、地下埋設管が想定的位置と異なっていたため、法線や継手類等を変更するもの。	令和4年7月31日	99,770,000	99,272,800	-497,200