

事 業 評 価 書

補 助 事 業 名	交通施設：市道石塚小出雲線消雪施設			
補 助 事 業 者 名	妙高市長			
実 施 場 所	妙高市 石塚町 地内			
補助事業の成果の目的	<p>当路線は、妙高市石塚町の中心生活道路であり、地元にとってかけがえのない重要な幹線道路である。</p> <p>幹線道路は、緊急時等の連絡路線となることから、消雪パイプにより通行を確保してきたが、経年変化による井戸枠の損傷により井戸が埋没し、冬期間の通行に支障を来している。このことから、本事業により、消雪施設整備を行い、冬期間の通行確保を図る。</p> <p>【参考指標】 除雪回数（通常降雪時のみ。豪雪時の除雪を除く。） 平年除雪回数：0回 平成30年度除雪回数：22回</p>			
補助事業の内容	消雪井戸削井 1孔 散水管工 L=544.5m 舗装工 A=512m ²			
補助事業の始期及び終期	令和元年度から令和2年度			
事業費及び交付金額		令和元年度	令和2年度	計
		円	円	円
	事業費	37,335,100	46,367,200	83,702,300
	交付金額	18,164,000	37,521,000	55,685,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>〔補助事業の成果及び評価〕</p> <p>・当該箇所の機械除雪回数を確認したところ、令和3年度は0回であったこと、また、冬期間の通行における住民満足度アンケート結果においても、本箇所への苦情はなかったことなどから、冬期間における車両通行の円滑化と歩行者の安全確保を図ることができたと判断できる。</p> <p>〔地域住民への周知の実施状況〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事案内文書及び工事看板に交付金事業である旨を記載 ・消雪施設の配電盤に交付金事業である旨を記載 ・市のホームページに掲載 			
事業の改善措置及び今後の対応	事業を実施したことにより、消雪施設が正常に作動し、冬期間における車両通行の円滑化と歩行者の安全が確保されているかどうか令和2年度に検証する。			
事業評価に際しての第三者機関の活用の有無	無			